

Iktatószám: IKT-2016-106-I1-00018137/0000331

Azonosító szám: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

### Támogatási Szerződés

#### 14. módosítás

amely létrejött

egyrészt a **Miniszterelnökség - Közlekedési, Környezeti és Energiahatékonysági Fejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkárság** (1134 Budapest, Váci út 45.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **1437 Budapest, Pf. 328.**

Székhely: **1134 Budapest, Váci út 45.**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Nagy Balázs közlekedési, környezeti és energiahatékonysági fejlesztési programok végrehajtásáért felelős helyettes államtitkár**

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **775290**

Adószám: **15775292-2-41**

másrészt **Építési és Közlekedési Minisztérium**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: **1146 Budapest Hermina út 49.**

Székhely: **1054 Budapest Alkotmány utca 5.**

Azonosító szám (törzs-szám): törzskönyvi azonosító száma (PIR) **847395**

Adószám: **15847397-2-41**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00003582-09050035**

Aláíráásra jogosult képviselője: **Nyul Zoltán, magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

valamint

**Országos Kórházi Főigazgatóság (konzorciumi tag)**

Postacím: **1125 Budapest, Diós árok 3.**

Székhely: **1125 Budapest, Diós árok 3.**

Azonosító szám: **845885**

Adószám: **15845883-2-43**

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **10032000-00362241-30005369**

Képviselője jelen projektben: **Nyul Zoltán, magasépítési beruházások támogatásáért felelős helyettes államtitkár**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

## 1. Előzmények

A Támogató a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (a továbbiakban: **KEHOP**) KEHOP-5.2.2 „Középületek Kiemelt energetikai fejlesztése” tárgyú felhívására a 1084/2016. (II. 29.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett **2016.11.11.** napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató **2016.11.16.** napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban **Előkészítés**), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban **Megvalósítás**) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a **Budapesti egészségügyi intézmények energetikai korszerűsítése** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet az alábbi helyszín(ek)en megvalósítja, és azt a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyszín(ek)en fenntartja/üzemelteti.

	Megvalósítási helyszín neve	Megvalósítási helyszín címe	Megvalósítási helyszín hrsz
Fő helyszín 2	Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet	1204 Budapest, Köves út 1.	182640/1
		1211 Budapest, Déli utca 11.	210336
További helyszín 1	Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	1115 Budapest, Tétényi út 12-16	3519/10
További helyszín 3	Szent Margit Kórház	1032 Budapest, Bécsi út 132.	16237/1
További helyszín 4	Országos Klinikai Idegtudományi Intézet	1145 Budapest, Amerikai út 57.	31571/2
További helyszín 5	Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet	1106 Budapest, Maglódi út 89-91	41062/1
		2200 Monor, Balassa Bálint utca 1.	5279/11
			5279/8
		1106 Budapest, Méhes utca 4.	40578
1106 Budapest, Körösi Csoma út 24-26.	40579		
További helyszín 6	Dél-pesti Centrumkórház (DPC)- Országos Hematológiai és Infektológiai Intézet (rég. név: Egyesített Szent István és Szent László Kórház- Rendelőintézet)	1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.	38283/5

2.3. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.4. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.5. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amelyet a Támogató a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhetővé tesz.

### 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

#### 3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: **2018.07.31.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg. A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a 3. számú mellékletben megadott ütemezés szerint történik.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról, vagy elutasításáról és a Szerződéstől történő elállásról.

Ha a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése, a projektmegvalósítás befejezése és a projekt lezárása  
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2023.11.30.**

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a Felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

3.4.1 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2023.12.30.**

3.4.2 A Projekt pénzügyi befejezésének minősül, ha a Projekt fizikai befejezése megtörtént, valamint a projektmegvalósítás során keletkezett elszámoló bizonylatok - szállítói kifizetés esetén az előírt önrész szállítók részére történő - kiegyenlítése megtörtént. A 100%-os támogatási intenzitású, kizárólag szállítói finanszírozású Projektek esetében a Projekt pénzügyi befejezésének napja az elszámoló bizonylatok Támogató által történő kiegyenlítésének napja. A Projekt pénzügyi befejezésének dátuma a Projekt megvalósítási ideje alatt felmerült, a Kedvezményezett által megfelelően elszámolt költségek közül a legkésőbbi kiegyenlítés dátuma.

3.4.3 A Projekt megvalósítása akkor tekinthető befejezettnek, ha a Projekt fizikailag és pénzügyileg is befejezett, valamint a Kedvezményezettnek valamennyi támogatott tevékenysége befejezését igazoló és alátámasztó kifizetési igénylését a Támogató jóváhagyta és a támogatás folyósítása megtörtént.

3.4.4 A Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha a Szerződésben a pénzügyi befejezést követő időszakra nézve a Kedvezményezett további kötelezettséget nem vállalt és a 3.4.3. pontban foglalt feltételek teljesültek. Ha a Szerződés a támogatott Projekt befejezését követő időszakra nézve további kötelezettséget tartalmaz, a Projekt akkor tekinthető lezártnak, ha valamennyi vállalt kötelezettség teljesült, és a Kedvezményezett a kötelezettségek megvalósulásának eredményeiről szóló záró projekt fenntartási jelentését benyújtotta, és azt a Támogató jóváhagyta, valamint a záró jegyzőkönyv elkészült.

3.4.5 A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt tervezett bruttó összköltsége **11 733 574 319 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-hétszázharminhárommillió-ötszázhetvennégyezer-háromszáztizenkilenc** Forint.

**4.2. A Projekt elszámolható összköltsége**

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége **11 070 000 000 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-hetvenmillió** Forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás tevékenységre elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

**4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források**

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

**4.4. A támogatás összege és intenzitása**

A Projektre megítélt támogatás összege: **11 070 000 000 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-hetvenmillió** Forint.

Az Előkészítés során az 1. sz. melléklet szerint az Előkészítés tevékenység keretében felmerülő költségek elszámolására és az arra jutó előleg, illetve támogatás igénylésére kerülhet sor.

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100%-a**.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

**4.5. Támogatás igénylése**

**4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke**

A Projektben igényelhető támogatási előleg az utófinanszírozású tevékenységekre nyújtható a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 42. Támogatási előleg további szabályai alcímében foglalt szabályozás szerint meghatározott mértékben és összegben.

**4.5.2 Kifizetési igénylés**

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési igénylés akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja a 200 000 forintot.

**4.6. Támogatás jogcíme**

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **11 070 000 000 Ft**, azaz **Tizenegymilliárd-hetvenmillió** Forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

**5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése**

**5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei**



A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

## 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- a) együttműködni a Támogatóval,
- b) a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- c) a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- d) a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- e) a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- f) a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a) a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- b) szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- c) a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- d) a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- a) figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat,
- b) minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- c) ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- d) szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés e) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## **8. Záró rendelkezések**

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én hatályát veszti.

8.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

8.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ideértve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

8.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés módosítás 8 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Kedvezményezett Építési és Közlekedési Minisztérium</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2023. év ...05... hónap...03... napján.</p>	 <p>Támogató Varró Ákos István főosztályvezető</p>  <p>MINISZTERELNÖKSÉG P.H.</p> <p>Kelt Budapest, 2023. év ...05... hónap...03... napján.</p>
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Közbeszerzési terv
7. melléklet - A finanszírozás módja tevékenységenként
8. melléklet – Konzorciumi szerződés





**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE<sup>1</sup>**

Támogatási szerződés száma: **KEHCP-5.2.2-16-2016-00107**  
 Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Támogatást igénylő	Támogatható tevékenység	Költségtípus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Elszámolható költség (Ft)		Támogatási összeg (Ft)
					nettó	bruttó	
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként	471 455 080	371 224 472	471 455 080	471 455 080
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként	104 700 000	82 440 945	104 700 000	104 700 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége igénybe vett szolgáltatásként Hatósági díj -ÁFA mentes	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
OKFÓ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 01 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház I.ütem	220 549 610	173 661 110	220 549 610	220 549 610

<sup>1</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási S Építéshez kapcsolódó költségek szerződés módosításakor válik véglegessé.

*[Handwritten signature]*

OKFÓ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költség elem 34 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház II. ütem	169 502 416	133 466 469	169 502 416	169 502 416
OKFÓ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 04 Jahn Ferenc Kórház, Köves u. - <b>H épület</b> Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró csere Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek) - <b>E épület</b> Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró csere Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	1 960 759 059	1 543 904 771	1 960 759 059	1 960 759 059
OKFÓ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 08 Jahn Ferenc Kórház, Déli u. - <b>B épület</b> Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró csere/ korszerűsítés Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	274 620 716	216 236 784	274 620 716	274 620 716
OKFÓ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 09 Szent Margit Kórház – <b>A, B, C épület</b> Utólagos hőszigetelés/ Külső nyílászáró csere Szellőzási rendszer(ek) korszerűsítése/Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)	2 923 153 829	2 301 695 929	2 923 153 829	2 923 153 829

OKFŐ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	<p>Építési költségelem 18 OKTI- Főépület Utólagos hőszigetelés Külső nyílászáró csere Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek) Napkollektoros rendszer</p>	639 713 119	503 711 117	639 713 119	639 713 119
OKFŐ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	<p>Építési költségelem 21 Bajcsy Kórház, Maglódi út - A épület Külső nyílászáró csere / korszerűsítés Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése Utólagos hőszigetelés - E, F, H, I épület Külső nyílászáró csere Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése J, L épület , Külső nyílászáró csere / korszerűsítés Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése J épület - Utólagos hőszigetelés</p>	1 952 094 319	1 537 082 141	1 952 094 319	1 952 094 319

OKFĉ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 24 Bajcsy Kórház, <b>Monori szakrendelő</b> Utólagos hőszigetelés, Külső nyílászáró csere Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése	297 675 787	234 390 384	297 675 787	297 675 787
OKFĉ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 25 Bajcsy Kórház, <b>Méhes utca, Paula főépület</b> Külső nyílászáró csere	199 159 296	156 818 343	199 159 296	199 159 296
OKFĉ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 26 Bajcsy Kórház, <b>Kőrösi Csoma út Gizella Főépület</b> Külső nyílászáró csere	46 777 609	36 832 763	46 777 609	46 777 609



OKFÓ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	<p>Építési költségelem 30 DPC, Albert Flórián út - "10" épület Utólagos hőszigetelés</p> <p>Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés</p> <p>"11" épület Utólagos hőszigetelés</p> <p>Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés</p> <p>Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése/Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)</p> <p>Világítási rendszerek energetikakarékos átalakítása</p> <p>"21" épület Utólagos hőszigetelés</p> <p>Külső nyílászáró cseré / korszerűsítés</p> <p>Fűtési / Használati HMV / Hűtési / Szellőzési rendszer(ek) korszerűsítése</p> <p>Egyéb gépészeti korszerűsítés(ek)</p>	1 388 775 160	1 093 523 748	1 388 775 160	1 388 775 160
OKFÓ	Járulékos feladatok	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	68 001 000	53 544 094	68 001 000	68 001 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvántartásának biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvántartásának biztosításának költsége— saját teljesítésben	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000

Handwritten marks at the bottom right of the page.



Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment költség	231 363 000	231 363 000	231 363 000	231 363 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége igénybe vett szolgáltatásként	3 048 000	2 400 000	3 048 000	3 048 000
Építési és Közlekedési Minisztérium	Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége saját teljesítés keretében	107 652 000	107 652 000	107 652 000	107 652 000
<b>Összesen</b>				<b>11 070 000 000</b>	<b>8 790 948 070</b>	<b>11 070 000 000</b>	<b>11 070 000 000</b>



Támogatást igénylő	Nem elszámolható támogatható tevékenység	Költségtípus	Költség elem	Projekt teljes költség (Ft)	Nem elszámolható költség (Ft)		Támogatási összeg hazai költségvetésből XIX. fejezet (Ft)
					nettó	bruttó	
OKFŐ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 34 Szent Imre Egyetemi Oktatókórház	25 400	20 000	25 400	0
OKFŐ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 34 OKITI (hazai költségvetésből XIX. fejezet)	349 747 298	275 391 573	349 747 298	349 747 298
Építési és Közlekedési Minisztérium	Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége igénybe vett szolgáltatásként (hazai költségvetésből XIX. fejezet)	124 498 100	98 030 000	124 498 100	124 498 100
OKFŐ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 20 Jahn Ferenc Kórház, Köves u.	3 059 182	2 408 805	3 059 182	0
OKFŐ	Beruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építési költségelem 31 Jahn Ferenc Kórház, Déli u. - B épület (hazai költségvetésből XIX. fejezet)	186 244 339	146 649 086	186 244 339	186 244 339
<b>Összesen</b>				<b>663 574 319</b>	<b>522 499 464</b>	<b>663 574 319</b>	<b>660 489 737</b>

**A PROJEKT FORRÁSAI<sup>2</sup>**

Támogatási szerződés száma: **KEHOP-5.2.2-16-2016-00107**

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

<b>Források</b>	<b>(Ft)</b>	<b>%</b>
I. Saját forrás	0	0
I/1. a támogatást igénylő hozzájárulása	0	0
I/2. partnerek hozzájárulása	0	0
I/3. bankhitel	0	0
I/4. egyéb	0	0
II. Egyéb támogatás:	0	0
III. A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	11 070 000 000	100
<b>Projekt elszámolható költsége</b>	<b>11 070 000 000</b>	<b>100</b>
IV. a támogatást igénylő nem elszámolható hozzájárulása	535 991 637	-
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb költségek	535 991 637	-
V. Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	<b>127 582 682</b>	-
<b>Projekt teljes költsége</b>	<b>11 733 574 319</b>	-

<sup>2</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

fl

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI<sup>3</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: **Építési és Közlekedési Minisztérium**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Eredmény leírása
1	Projektfejlesztés	2018.07.31.	Projektdokumentáció elkészítése, fejlesztési szakasz lezárása.
2	Befejezés	2023.11.30.	Projekt megvalósítás 100%-os készültsége

<sup>3</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

*Handwritten signature*

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

A projekt műszaki-szakmai tartalmát és eredményeit jelentő projektdokumentáció az alábbi dokumentumokat kell, hogy tartalmazza:

- 1) A Felhívásban közreadott Energetikai Tanulmány minden épületre vonatkozóan, teljeskörűen kitöltve (becsült adatok is elfogadhatók).
- 2) Az Energetikai Tanulmányban megjelölt minden épületre vonatkozó fotódokumentáció az épület jelenlegi állapotának teljes körű bemutatására.
- 3) A projektre vonatkozóan a Kedvezményezett nyilatkozata arról, hogy a projekt teljesíteni fogja a Felhívásban meghatározott:
  - o A projekt keretében megvalósítandó tevékenységekre,
  - o Az állami támogatási szabályokra,
  - o A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárásokra,
  - o A projektvégrehajtás időtartamára,
  - o A fejlesztéssel érintett ingatlanra,
  - o A fenntartási kötelezettségre,
  - o Az önerőre,
  - o A támogatás mértékére és összegére,
  - o Az elszámolható költségekre,
  - o Az elszámolhatóság feltételeire

vonatkozó feltételeket és az igazoláshoz szükséges dokumentumokat a 3. sz. mellékletben megjelölt mérföldköveknek megfelelően rendelkezésre fogja bocsátani.

- 4) Nyilatkozat a támogatási összegről és utólagos korrigálásáról.



**A PROJEKT INDIKÁTORAI<sup>4</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
További kapacitás megújuló energia előállítására (MW)	2023.11.30.	1,6600	1,6600	1,6600
	2024.11.30.	0,0000	1,6600	1,6600
	2025.11.30.	0,0000	1,6600	1,6600
	2026.11.30.	0,0000	1,6600	1,6600
	2027.11.30.	0,0000	1,6600	1,6600
	2028.11.30.	0,0000	1,6600	1,6600
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2023.11.30.	4 390,4300	4 390,4300	4 390,4300
	2024.11.30.	0,0000	4 390,4300	4 390,4300
	2025.11.30.	0,0000	4 390,4300	4 390,4300
	2026.11.30.	0,0000	4 390,4300	4 390,4300
	2027.11.30.	0,0000	4 390,4300	4 390,4300
	2028.11.30.	0,0000	4 390,4300	4 390,4300
Az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO <sub>2</sub> egyenérték)	2023.11.30.	5 224,5600	5 224,5600	5 224,5600
	2024.11.30.	0,0000	5 224,5600	5 224,5600
	2025.11.30.	0,0000	5 224,5600	5 224,5600
	2026.11.30.	0,0000	5 224,5600	5 224,5600
	2027.11.30.	0,0000	5 224,5600	5 224,5600
	2028.11.30.	0,0000	5 224,5600	5 224,5600
A középületek éves elsődleges energiafogyasztásának csökkenés (kWh/év)	2023.11.30.	20 812 649,8300	20 812 649,8300	20 812 649,8300
	2024.11.30.	0,0000	20 812 649,8300	20 812 649,8300
	2025.11.30.	0,0000	20 812 649,8300	20 812 649,8300
	2026.11.30.	0,0000	20 812 649,8300	20 812 649,8300
	2027.11.30.	0,0000	20 812 649,8300	20 812 649,8300
	2028.11.30.	0,0000	20 812 649,8300	20 812 649,8300
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energiafelhasználás csökkenés (GJ/év)	2023.11.30.	70 535,1100	70 535,1100	70 535,1100
	2024.11.30.	0,0000	70 535,1100	70 535,1100
	2025.11.30.	0,0000	70 535,1100	70 535,1100
	2026.11.30.	0,0000	70 535,1100	70 535,1100
	2027.11.30.	0,0000	70 535,1100	70 535,1100
	2028.11.30.	0,0000	70 535,1100	70 535,1100

<sup>4</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.



**KÖZBESZERZÉSI TERV<sup>5</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHCP-5.2.2-16-2016-00107  
 Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Közbeszerzés tárgya	Megjegyzés	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Egybeszámított becsült nettó érték (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa	Feltételes közbe- szerzés	Meghirdetés tervezett/ tényleges kezdete	Szerződés-köt és tervezett/ tényleges dátuma
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>Jahn Ferenc Kórház</b>	Szolgáltatás	56 441 515	56 441 515	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.05.22.	2017.07.13.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>OKITI</b>	Szolgáltatás	22 278 745	22 278 745	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.06.02.	2017.08.11.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>Szent Margit Kórház</b>	Szolgáltatás	64 000 000	64 000 000	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.06.02.	2017.07.21.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>Szent Imre Egyetemi Oktatókórház</b>	Szolgáltatás	12 398 232	12 398 232	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.05.22.	2017.07.27.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>Bajcsy Kórház</b>	Szolgáltatás	36 883 839	36 883 839	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.08.01.	2017.10.30.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>DPC (volt ESZSZK)</b>	Szolgáltatás	46 374 454	46 374 454	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.06.02.	2017.08.11.
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok, <b>Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő</b>	Szolgáltatás	64 000 000	64 000 000	beszerzési eljárás Kbt. 111. § s) pont	nem	2017.07.20.	2017.10.18.
Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó	Szolgáltatás	64 000 000	64 000 000	egyéb beszerzési eljárás kbt. 111. § h) pont	nem	2017.12.06.	2017.12.15.

<sup>5</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

Műszaki ellenőri szolgáltatás	Szolgáltatás	80 145 114	80 145 114	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás	nem	2020.10.30.	2022.01.28.
Műszaki ellenőri szolgáltatás (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház)	Szolgáltatás	2 453 311	2 453 311	Kbt. hatálya alá nem tartozó beszerzési eljárás	nem	2018.01.18.	2018.04.10.
Építés, kivitelezési munkálatok (Jahn Ferenc)	Építés	1 404 020 467	13 448 332 284	uniós nyílt	igen	2020.04.22.	2021.02.15.
Építés, kivitelezési munkálatok (Bajcsy-Zsilinszky)	Építés	846 512 191	13 448 332 284	uniós nyílt	igen	2021.06.28.	2022.04.30.
Építés, kivitelezési munkálatok (Észak-Közép-budai Centrum, Új Szent János Kórház és Szakrendelő)	Építés	1 402 229 466	13 090 418 898	uniós nyílt	igen	2021.06.01.	2022.01.28.
Építés, kivitelezési munkálatok (Szent Margit Kórház)	Építés	2 168 764 032	13 472 741 730	uniós nyílt	igen	2020.11.11.	2021.11.22.
Építés, kivitelezési munkálatok (OKITI)	Építés	529 092 267	13 448 332 284	uniós nyílt	igen	2019.09.26.	2020.05.14.
Építés, kivitelezési munkálatok (DPC)	Építés	1 051 909 220	13 448 332 284	uniós nyílt	igen	2020.01.30.	2020.09.28.
Építés, kivitelezési munkálatok (Szent Imre Egyetemi Oktatókórház)	Építés	233 048 922	233 048 922	Kbt. 115. § nemzeti nyílt	nem	2018.01.12.	2018.07.31.

**FINANSZÍROZÁS MÓDJA<sup>6</sup>**

Támogatási szerződés száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00107

Kedvezményezett: Építési és Közlekedési Minisztérium

Támogatható tevékenység (1.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés tárgya (6.sz. melléklettel összhangban)	(Köz)beszerzés becsült nettó értéke (Ft) (6.sz. melléklettel összhangban)	Igényelt támogatás (Ft) (1.sz. melléklettel összhangban)	Finanszírozás módja (Utófinanszírozás / Szállítói finanszírozás)
Szakmai előkészítés	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok	271 727 457	471 455 080	Utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	79 255 921	104 700 000	Utófinanszírozás
Szakmai előkészítés	Közbeszerzési költségek	n.r.	6 000 000	Utófinanszírozás
3eruházási tevékenységek	Építéshez kapcsolódó költségek	7 538 431 494	10 072 780 920	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	n.r.	5 000 000	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Projektmenedzsment költség	n.r.	231 363 000	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	81 618 126	3 048 000	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	n.r.	107 652 000	Utófinanszírozás
Járulékos feladatok	Egyéb szolgáltatási költségek	n.r.	68 001 000	Utófinanszírozás

<sup>6</sup> A melléklet a projektfejlesztési folyamat lezárultával, a Támogatási Szerződés módosításakor válik véglegessé.

## KONZORCIUMI SZERZŐDÉS

A konzorciumi szerződés 2016.11.30. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 1. számú módosítása 2018.08.01. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 2. számú módosítása 2019.03.13. napon lépett hatályba.

A konzorciumi szerződés 3. számú módosítása 2022.09.28. napon lépett hatályba.



